



今熊河床掘削工事（回覧板 7月末）



工事名：総機保補 第1401-01-99-00号
一級河川保倉川総流防・機能保全（補正）河床掘削工事
場所：新潟県上越市浦川原区今熊地内
工期：R4年6月23日～R5年1月8日
（進捗率3%）7月31日現在

元請会社



株式会社 武江組

協力会社



（株）郷土建設藤村組

本工事は、保倉川に堆積した土砂を搬出する工事です。

工事概要

L=200m。掘削工・土砂運搬 V=3000m³
本工事ではICT活用工事で行います。



重機にて草刈りを行いました。



TLSによる起工測量実施状況

～ 作業状況 ～

現在、3D設計データを作成し、搬出土量の確認を行っています。
掘削土の集積は、8月上旬から行い、土砂の搬出時期は10月初旬から下旬を予定しております。
近隣の皆様には引き続きご協力いただきますようお願い申し上げます。



現場担当の小島です