



今熊河床掘削工事（回覧板 8月末）



工事名：総機保補 第1401-01-99-00号
一級河川保倉川総流防・機能保全（補正）河床掘削工事
場所：新潟県上越市浦川原区今熊地内
工期：R4年6月23日～R5年1月8日
(進捗率55%) 8月31日現在

元請会社



株式会社 武江組

協力会社



(株)郷土建設藤村組

本工事は、保倉川に堆積した土砂を搬出する工事です。

工事概要

L=200m。掘削工・土砂運搬 V=3000m³
本工事ではICT活用工事で行います。



表土の掘削・運搬・集積状況。



芯土（砂質土）掘削・運搬・集積状況。



ICT建機による仕上げ実施状況



現場担当の小島です

～ 作業状況 ～

現在、河川内の土砂を掘削し、小運搬をして集積しています。
掘削土の搬出は、9月上旬～10月下旬にかけて、3箇所場所に搬出する予定にしています。ダンプトラックの往来にご注意願います。
近隣の皆様には引き続きご協力いただきますようお願い申し上げます。