



今熊河床掘削工事（回覧板 9月末）



工事名：総機保補 第1401-01-99-00号
 一級河川保倉川総流防・機能保全（補正）河床掘削工事
 場所：新潟県上越市浦川原区今熊地内
 工期：R4年6月23日～R5年1月8日
 （進捗率85%）9月27日現在

元請会社



株式会社 武江組

協力会社



(株)郷土建設藤村組



i-Construction

本工事は、保倉川に堆積した土砂を搬出する工事です。

工事概要

L=200m。掘削工・土砂運搬 V=3000m³
本工事ではICT活用工事で行います。



掘削完了時 空撮



ICT建機による積込状況



搬出状況

～ 作業状況 ～

現在は掘削土砂の搬出先の受け入れ準備が整うまで、休工しております。
 予定では10月中旬より、ダンプトラックにて吉川区へ搬出いたします。
 近隣の皆様には引き続きご協力いただきますようお願い申し上げます。



現場担当の小島です