

棚広地すべり防止工事（回覧板 7月末）

元請会社



株式会社 牧建設

工事名： 債地第2号 地すべり防止工事

場所： 新潟県上越市牧区棚広地内

工期： R3年3月22日～R3年10月13日 完成R3年8月30日予定
(進捗率20%) 7月29日現在

協力会社



(株)郷土建設藤村組



大型フトン籠を設置し、水抜きボーリング工事を行っています。



2台のボーリングマシンによる作業状況



現場担当の南雲です

～ 作業状況 ～

7月26日より本格的に水抜きボーリング工事を開始しました。2台のボーリングマシンを設置し、山に向かって延長40.0mを削孔し地下水を抜く作業をしています。順調に削孔が進めば1日1箇所ずつ水抜きが完了しています。