

漆原床固工事（回覧板 7月末）

（株）郷土建設藤村組

工事名：単地 第1401-02-00-00号
漆原地区 県単地すべり防止工事 床固工工事
場所：新潟県上越市牧区切光地内
工期：R4年6月30日～R4年11月21日
（進捗率8%）7月28日現在

床固工のイメージです



本工事は、河川の床固工を整備する工事です。

上空から現在の様子



着手前

令和4年7月25日現在

伐採



仮設道路作成



重機走路作成



～ 作業状況 ～

今月は現場に入るための草刈り・伐採・仮設道路および重機走路の作成をしておりました。
来月から掘削および大型フトン籠の設置を行っていきます。
近隣の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。



現場担当の小島です