

今熊河床掘削工事（回覧板 5月末）

元請会社



株式会社 武江組

工事名 : 単河補9第1401-01-00-01号
一級河川保倉川県単河川施設補修（9月補正）河床掘削工事
場所 : 新潟県上越市浦川原区今熊地内
工期 : R3年2月22日～R3年9月29日
（進捗率20%）5月26日現在

掘削工担当 (株)郷土建設藤村組



i-Construction

本工事は、保倉川に堆積した土砂を搬出する工事です。



R3.5.13撮影

土砂を搬出する仮設道路を現場に作成いたしました。

位置情報の取得できる自動制御のバックホウで掘削することで、作業の効率化と出来形管理を行います。

バックホウの積込重量計測機能で、1台ごとに積載重量を確認し過積載を防止しています。



現場担当の小島です

～ 作業状況 ～

土砂を搬出するための仮設道路を作成し、5月24日より今熊プレロード盛土工事に搬出を始めました。バックホウの積込重量計測機能により、ダンプ1台ごとに積載重量を管理しています。

近隣の皆様には引き続きご協力いただきますようお願い申し上げます。