



# (棚広地すべり工事 回覧板 6月末)



(株)牧建設

安全+第一

工事名：債地第3号

地すべり防止工事

場所：新潟県上越市牧区棚広 地内

工期：R3年 3月 22日 ~ R4年 12月 12日 完成予定 R4年10月下旬  
(進捗率 10%) 5月31日現在

協力会社 (株)郷土建設藤村組

本工事は、地下水をボーリング工事で排除し、不安定な斜面を整形を行い、土留めを行う事で安定な斜面にする工事になります。

地すべり工事を、おこなっています。



水抜きボーリング完了

滑落崖 掘削整形状況

工事用道路が狭い為、小型車両のみしか入れず、敷砂利や鉄板により拡幅や補強を行いながら、資材の小運搬をしています。農耕車優先で作業を致しますので、ご協力をよろしくお願い致します。また、最後まで無事故で、完成を目指します。

現場担当の杉本です